



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
Смоленской области

Прокуратура Шумяцкого района

ул. Садовая, д. 30, п. Шумячи  
Смоленская область, 216410

04.09.2020 № Прдр-20660023-25-20/-20660023

На № \_\_\_\_\_

Главе муниципального образования  
Первомайского сельского поселения  
Шумяцкого района Смоленской области

Богрянцевой С.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении нарушений законодательства**  
**о контрактной системе закупок**

Прокуратурой Шумяцкого района проведена проверка требований законодательства о контрактной системе закупок при исполнении муниципального контракта на реконструкцию системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. Первомайский Шумяцкого района Смоленской области в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Установлено, что 17.03.2020 года Главой муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумяцкого района Смоленской области с ООО «Системы Очистки Воды» заключен муниципальный контракт № 1 на реконструкцию системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. Первомайский Шумяцкого района Смоленской области.


Согласно условиям названного муниципального контракта Подрядчик - ООО «Системы Очистки Воды» берет на себя обязательство в срок до 01 августа 2020 года осуществить реконструкцию системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. Первомайский Шумяцкого района Смоленской области (п.п. 1.1, 4.1.2 контракта).

Возможность изменения сроков исполнения обязательств по названному контракту не предусмотрена.

К установленному сроку работы по реконструкции системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей Подрядчиком не выполнены.

28.07.2020 Главой муниципального образования Первомайского сельского поселения Шумяцкого района Смоленской области подписано дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 1 от 17.03.2020, срок окончания работ по муниципальному контракту продлен до 01.10.2020.

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика



ШУ 000442

Прокуратура Шумяцкого района Смоленской области  
№ Прдр-20660023-25-20/-20660023

(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускаётся, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

При заключении дополнительного соглашения стороны муниципального контракта ссылаются на ч.65 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (при исполнении контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения).

При этом, изменение срока исполнения контракта в силу закона допускается при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения местной администрации.

Такое решение Администрацией Первомайского сельского поселения не принималось.

Более того, введенные Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» нерабочие дни были установлены с 4 по 30 апреля 2020 года и за рамки срока исполнения муниципального контракта не выходили.

Следовательно, заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 17.03.2020 и продление срока выполнения работ не соответствует требованиям законодательства, что не позволяет достичь целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**требую:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих их совершению.


2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору района в течение месяца в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции



С.С. Старовойтов